

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
DOSSIER de CONSULTATION des ENTREPRISES

3. 4. CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Maître de l'Ouvrage
COMMUNE DE CLEDEN-POHER
2 rue de la Mairie– 29270 - CLEDEN-POHER

Objet de la Consultation
Construction des vestiaires de football

La période prévisionnelle d'exécution est fixée au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) à un délai global de huit (8) mois, après l'ordre de service ; le mois légal de préparation de chantier et les congés payés sont à compter en plus de ce délai global.

Ce calendrier fera l'objet d'une mise au point lors de la phase préparation

01.	ordre de service général de commencer les travaux	
02.	période de préparation du chantier	4 semaines
03.	démolitions et terrassements	3 semaines
04.	modifications réseaux intérieurs existants au rez-de-chaussée	2 semaines
05.	réseaux extérieurs	2 semaines
06.	béton armé au rez-de-chaussée	2 semaines
07.	béton armé et gros - œuvre extension	4 semaines
08.	divers ouvrages d'accompagnement en béton armé	
09.	préparations gros – œuvre pour la pose des menuiseries extérieures	
010.	charpente existant, auvent et extension	2 semaines
011.	couverture zinc	2 semaines
012.	préparations et autres interventions sur la couverture	
013.	achèvement de la charpente (ossature plafonds)	2 semaines
014.	pose des menuiseries extérieures	1 semaine
015.	tubes électricité, gaines de ventilation, tubes plomberie et chauffage	3 semaines
016.	isolation thermique doublage	2 semaines
017.	cloisons, huisseries intérieures et plafond	2 semaines
018.	tubes plomberie & électricité	3 semaines
019.	revêtements de sol et faïences	3 semaines
020.	pose des menuiseries intérieures	1 semaine
021.	préparations pour peintures extérieures	1 semaine
022.	peintures extérieures	2 semaines
023.	préparations pour peintures intérieures	1 semaine
024.	peintures	2 semaines
025.	plafonds suspendus / pose des luminaires	1 semaine
026.	achèvement réseaux	
027.	mise en service du chauffage, de la ventilation et de l'électricité	
028.	contrôle électricité	1 semaine
029.	finitions diverses de tous les corps de métiers et réception de l'ouvrage	1 semaine

Cachet et signature des entreprises pour acceptation du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux