

Commune de PENMARCH
Services Techniques
110 rue Edmond Michelet
29760 PENMARCH

Tel : 02 98 58 89 61
Fax : 02 98 58 58 52
Mail : st@Penmarch.fr

Cahier des charges pour location modules et containers saison 2016

Poste de secours du Ster :

- ***1 module d'environ 30 m²***

Période de location du 27 juin au 29 aout 2016

Livraison et montage sur dalle béton plage du Ster accès N°20

Voir plan d'assemblage ci-joint.

Important : un Chauffe eau solaire et 2 panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit.

Pour le chauffe eau solaire : prévoir une sortie eau froide et une entrée eau chaude sur le toit. (Donc pas de chauffe électrique dans le module)

Pour les panneaux photovoltaïques : prévoir boîtier de raccordement électrique sur le toit.

Le module devra également contenir les équipements suivants :

- Prises électriques, éclairage, prise téléphone avec boîtier de raccordement extérieur situé sur le toit
- Revêtement de sol pvc
- 1 wc
- 1 douche sans ballon d'eau chaude
- 1 lavabo + miroir
- Volets roulant sur les grandes fenêtres
- Baraudage sur petites fenêtres
- Porte d'entrée mini 0,83 sans rebord de seuil
- Système de maintien de porte ouverte

- ***1 container 10 pieds***

Période de location du 27 juin au 29 aout 2016

Livraison et mise en service à côté du poste de secours