Planning des travaux de rénovation

	2024													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
Immobilisation de la vidange														
Travaux sur site														
Interruption de électrique														
Etudes MOE puis DET-AOR														
Etude PRO														
Validation PRO														
DCE														
Validation & mise au point du DCE/marché														
Consultation des entreprises														
Analyse des offres														
Marché des travaux														
Notification du marché de travaux														
Période de préparation														
Etudes et fabrication														
Etudes d'exécution batardeau et barreaux														
Etudes électriques														
Etude d'exécution centrale oléo-hydraulique														
Approvisionnement matières et composants														
Fabrication du batardeau et du barreaudage														
Approvisionnement et fabrication des armoires														
Approvisionnement et fabrication de la centrale														
Travaux sur les batardeaux														
Pose du batardeau, purge du conduit														
Dépose de batardeau et pose barreaudage														
Travaux sur les vannes et organes de manœuvre														
Installation de chantier														
Démontage vanne V1 (garde)														
Révision et peinture du vérin V1 (en atelier)														
Révision de la vanne V1 en atelier														
Remise en peinture de la conduite et carter V1														
Repose vanne V1														
Démontage vanne V2 et centrale														
Révision et peinture du vérin V2 (en atelier)														
Révision de la vanne V2 en atelier														
Remise en peinture carter V2														
Repose vanne V2, centrale et tuyautage														
Essais de fonctionnement local - essai en eau														
Travaux électrique														
Câblage et réseaux sur site														
Pose des armoires générales (maison)														
Pose des armoires locales et raccordements														
Essais de fonctionnement ctrl-cde général														
Réception des travaux (AOR)														